

Städtische Wasser- und Fernwärme Baumaßnahme Schlesierplatz - Zeitplan

Abschnitt 1:

a. ab 6.4.21 bis 11.04.21: Vorbereitende Maßnahmen

- Materiallieferung, Haltverbote, Suchschlitze (nur im Bereich Bahnhofstraße zwischen Breite Straße und Klosterstraße; Klosterstraße bleibt in dieser Woche noch befahrbar)
- ab 6.4.21 werden die zwei Stellplätze an der Spitze des Schlesierplatzes herausgesperrt

b. ab 12.4.21 bis 25.04.21 (ca. 2 Wochen): Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen

- Querung der Klosterstraße + Arbeiten im Bereich Bahnhofstraße
- Umleitungsbeschilderung für Klosterstraße und Breite Straße über Höflingerstraße

Abschnitt 1.1:

ab 26.04.21 bis 23.05.21 (ca. 4 Wochen):

- Klosterstraße wieder frei befahrbar
- es bleibt immer eine Gehwegseite offen und es werden Fußgängerbrücken zu den Geschäftseingängen angebracht

Abschnitt 2:

- ab 25.05.21 bis 13.06.21 (ca. 2 - 3 Wochen): Sperrung der oberen Bahnhofstraße einschließlich Einmündungsbereich Breite Straße
- Breite Straße Sackgasse! Breite Straße in beide Richtungen befahrbar

Abschnitt 3:

- ab 14.06.21 bis 18.07.21 (ca. 4 – 5 Wochen): Sperrung der Schwaigerstraße; Tiefgarage Raiffeisenbank bleibt befahrbar; es bleibt immer eine Gehwegseite offen und es werden Fußgängerbrücken zu den Geschäftseingängen angebracht
- Bahnhofstraße wieder frei befahrbar

Start Baumaßnahme

Ende Baumaßnahme

